



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y  
REFORMA CEIP CERVANTES – MONÓVAR (ALICANTE)

DICIEMBRE 2020

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA:**

**REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA REFORMA Y AMPLIACION CEIP  
CERVANTES EN MONÓVAR (ALICANTE).**

**DOCUMENTO 5: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS**

**EXPEDIENTE 1928/2019**

**CEIP CERVANTES DE MONÓVAR [PLAN EDIFICANT]**

**DICIEMBRE DE 2020**



**EQUIPO REDACTOR:**

**UTE TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL – JAUME SANCHIS NAVARRO**

[telf.: 963 39 43 50 - [direccion@tomasllavador.com](mailto:direccion@tomasllavador.com)]

[telf.: 960 63 40 41 - [jsanchis@sannarquitectura.com](mailto:jsanchis@sannarquitectura.com)]

**FIRMANTES:**

**JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR      ARQUITECTO**

**REMEDIOS VICENS SALORT      ARQUITECTO**

**CARLOS GARCÍA TORRES      ARQUITECTO**

**PROMOTOR:**

**AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR**



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y  
REFORMA CEIP CERVANTES – MONÓVAR (ALICANTE)

DICIEMBRE 2020

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Documentación: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se aporta tabla de programación del desarrollo de los trabajos de REFORMA Y AMPLIACION en CEIP CERVANTES de Monóvar (Alicante). Duración: 15 meses.

Valencia, diciembre de 2020.

José María Tomás Llavador

Remedios Vicens Salort

Carlos García Torres



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y  
REFORMA CEIP CERVANTES – MONÓVAR (ALICANTE)

DICIEMBRE 2020

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

CEIP CERVANTES - MONOVER TRABAJOS A EJECUTAR		jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept.22
I	<b>TRABAJOS PREVIOS</b>															
		1347,06	1347,06													
II	<b>BIBLIOTECA</b>															
	I MOVIMIENTO TIERRAS	7578,62	3789,36	3789,26												
	II SANEAMIENTO	4244,73					848,95	848,95	848,95	848,95	848,94					
	III CIMENTACION	5843,99	2922,00	2921,99												
	IV ESTRUCTURA	50560,40	16853,47	16853,47	16853,47											
	V CUBIERTA	31387,67				31387,67										
	VI FACHADAS	48266,62				16088,87	16088,87	16088,87								
	VII CERRAJERIA	2590,17							863,39	863,39	863,39					
	VIII CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS	43153,12						21576,56	21576,56							
	IX PARTICIONES-ALBAÑILERIA	23633,60					7877,87	7877,87	7877,87							
	X CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR	5943,93						1485,98			1485,98	1485,98	1485,98			
	XI REVESTIMIENTOS SUELOS	22628,07						7542,69	7542,69	7542,69						
	XII REVESTIMIENTOS PAREDES	13054,79							2610,96	2610,96	2610,96	2610,96	2610,96			
	XIII REVESTIMIENTOS TECHOS	9142,01							2285,50	2285,50	2285,50	2285,50				
	XIV INSTALACION RECEPTORA AGUA	884,34							221,09	221,09	221,09	221,09				
	XV SANITARIOS Y GRIFERIAS	6974,19									2324,73	2324,73	2324,73			
	XVI INSTALACION ELECTRICIDAD	29535,47						5907,09	5907,09	5907,09	5907,09			5907,09		
	XVII INSTALACION CLIMATIZACION	75588,31							25196,10	25196,10	25196,10					
	XVIII INSTALACION CONTRAINCENDIOS	976,81							244,20	244,20			244,20	244,20		
	XIX INSTALACIONES ESPECIALES	7008,90						1752,23	1752,23	1752,23	1752,23					
	XX VARIOS-EQUIPAMIENTOS	363,76										181,88	181,88			
III	<b>ACTUACIONES VARIAS SOBRE GIMNASIO Y EDIFICIO PRINCIPAL</b>															
	I GOTERAS GIMNASIO	14565,65	7282,83	7282,83												
	II GOTERAS TERRAZAS EDIFICIO PRINCIPAL	13201,29	6600,65	6600,65												
	III CUBIERTAS EDIFICIO PRINCIPAL	39174,54											9793,64	9793,64	9793,64	9793,64
	IV REPARACION ZONAS AFECTADAS POR HUMEDADES EDIFICIO GIMNASIO-COMEDOR	3404,09	1702,05	1702,05												
IV	<b>PINTURA EXTERIOR EDIFICIO Y VALLADO</b>															
	I EXTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL	130430,96											32607,74	32607,74	32607,74	32607,74
	II VALLADO PERIMETRAL CEIP	30608,31									15304,155	15304,155				
V	<b>REPARACION PISTA BALONCESTO TRASERA</b>															
	I MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES	14894,39							14894,39							
	II RED SANEAMIENTO	6500,96								3250,48	3250,48					
	III PAVIMENTOS	25899,34								12949,67	12949,67					
VI	<b>ADECUACION EXTERIOR PARA EVACUACION AGUAS PLUVIALES</b>	27754,08	9251,36	9251,36	9251,36											
VII	<b>SUSTITUCION VENTANAS EDIFICIO PRINCIPAL</b>															
	I CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS	222703,55											55675,89	55675,89	55675,89	55675,89
	II ALBAÑILERIA-PINTURA	16163,46											4040,87	4040,87	4040,87	4040,87
VIII	<b>CONTROL EFICIENCIA ENERGETICA</b>	3859,01					771,80	771,80						771,80	771,80	771,80
IX	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>	27612,51	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83	1840,83
X	<b>CONTROL DE CALIDAD</b>	16606,58	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11	1107,11
XI	<b>GESTION DE RESIDUOS</b>	12517,12	834,47	834,47	834,47	834,47	834,47	834,47	834,47	834,47	834,47	834,47	834,47	834,47	834,47	834,47
	<b>TOTAL VALORACION</b>	<b>996602,51</b>	<b>33755,71</b>	<b>52184,01</b>	<b>32809,23</b>	<b>20635,88</b>	<b>51258,96</b>	<b>29369,90</b>	<b>67634,46</b>	<b>95603,43</b>	<b>67454,76</b>	<b>78782,73</b>	<b>28196,71</b>	<b>112748,29</b>	<b>112823,64</b>	<b>106672,34</b>