



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA:

**REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA REFORMA Y AMPLIACIÓN CEIP
MESTRE RICARDO LEAL EN MONÓVAR (ALICANTE).**

DOCUMENTO 5: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

**EXPEDIENTE 1929/2019 CEIP MESTRE RICARDO LEAL DE MONÓVAR [PLAN EDIFICANT]
ENERO DE 2021**

EQUIPO REDACTOR:

UTE TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL – JAUME SANCHIS NAVARRO

[telf.: 963 39 43 50 - direccion@tomasllavador.com]

[telf.: 960 63 40 41 - jsanchis@sannarquitectura.com]

FIRMANTES:

JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTO

REMEDIOS VICENS SALORT ARQUITECTO

CARLOS GARCÍA TORRES ARQUITECTO

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR



Documentación: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se aporta tabla de programación del desarrollo de los trabajos de REFORMA Y AMPLIACION en CEIP MESTRE RICARDO LEAL de Monóvar (Alicante). Duración: 15 meses.

Valencia, enero de 2021.

José María Tomás Llavador

Remedios Vicens Salort

Carlos García Torres



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y REFORMA
CEIP MESTRE RICARDO LEAL EN MONÓVAR (ALICANTE)

ENERO 2021

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

CEIP MESTRE RICARDO LEAL - MONÓVAR		TRABAJOS A EJECUTAR														
		jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22
I	TRABAJOS PREVIOS	1.283,26														
II	COMEDOR-PABELLON															
I	MOVIMIENTO TIERRAS	23.814,94	11907,47	11907,47												
II	SANEAMIENTO	20.785,19		10392,60	10392,60											
III	CIMENTACION	21.273,79		7091,26	7091,26	7091,26										
IV	ESTRUCTURA	147.038,27			49012,76	49012,76		49012,76								
V	CUBIERTA	69.400,74						23133,58	23133,58	23133,58						
VI	FACHADAS	88.364,42						29454,81	29454,81	29454,81						
VII	CERRAJERIA	7.437,77									2479,26	2479,26	2479,26			
VIII	CARPINERIA EXTERIOR-VIDRIOS	56.074,53									28037,27	28037,27				
IX	PARTICIONES-ALBANILERIA	52.138,43									17379,48	17379,48	17379,48			
X	CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR	14.570,15												3642,54	3642,54	3642,54
XI	REVESTIMIENTOS SUELOS	55.553,81									18517,94	18517,94	18517,94			
XII	REVESTIMIENTOS PAREDES	26.541,92									5308,38	5308,38	5308,38	5308,38	5308,38	
XIII	REVESTIMIENTOS TECHOS	20.750,14									5187,54	5187,54	5187,54	5187,54	5187,54	
XIV	INSTALACION RECEPTORA AGUA	61.926,38									15481,60	15481,60	15481,60	15481,60	15481,60	
XV	SANITARIOS Y GRIFERIAS	16.731,84												5577,28	5577,28	5577,28
XVI	INSTALACION ELECTRICIDAD	37.324,81														7464,96
XVII	INSTALACION CLIMATIZACION	61.906,05														20635,35
XVIII	INSTALACION CONTRAINCENDIOS	825,06														825,06
XIX	INSTALACIONES ESPECIALES	6.215,35														
XX	INSTALACION GAS	4.366,34														
XX	VARIOS-EQUIPAMIENTOS	38.558,32														19279,16
III	AMPLIACION INFANTIL															
I	MOVIMIENTO TIERRAS	11.010,79														
II	SANEAMIENTO	936,68														
III	CIMENTACION	11.589,08														
IV	ESTRUCTURA	38.485,51														
V	CUBIERTA	16.660,68														
VI	FACHADAS	38.977,46														
VII	CERRAJERIA	3.940,37														
VIII	CARPINERIA EXTERIOR-VIDRIOS	15.385,54														
IX	PARTICIONES-ALBANILERIA	11.603,28														
X	CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR	4.812,81														
XI	REVESTIMIENTOS SUELOS	21.576,75														
XII	REVESTIMIENTOS PAREDES	13.117,15														
XIII	REVESTIMIENTOS TECHOS	5.117,20														
XIV	INSTALACION RECEPTORA AGUA	1.163,71														
XV	SANITARIOS Y GRIFERIAS	9.231,13														
XVI	INSTALACION ELECTRICIDAD	13.718,85														
XVII	INSTALACION CLIMATIZACION	39.497,30														
XVIII	INSTALACION CONTRAINCENDIOS	293,40														
XIX	INSTALACIONES ESPECIALES	5.077,27														
XX	VARIOS-EQUIPAMIENTOS	475,79														
IV	RAMPAS CONEXION MEJORA ACCESIBILIDAD															
I	RAMPA 1. CONEXION CALLE SUPERIOR-COCINA NUEVO EDIFICIO	33.034,85	5505,81	5505,81	5505,81											
II	RAMPA 2. CONEXION PRIMARIA ACTUAL-COMEDOR	10.212,28														
III	RAMPA 3. RAMPA ACCESO PRINCIPAL PRIMARIA	10.104,87														
IV	RAMPA 4. CONEXION PRIMARIA CON PISTAS DEPORTIVAS	8.330,19														
V	RAMPA 5 Y ESCALERA. CONEXION DESNIVELES PATIO EN PORCHE CONEXION COMEDOR-INFANTIL	16.562,91														
VI	RAMPA 6-7-8. RAMPAS EDIFICIO INFANTIL	23.882,05														
V	SUSTITUCION VENTANAS EDIFICIO PRINCIPAL															
I	CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS	108.442,31														
II	ALBANILERIA-PINTURA	3.486,73														
VI	RENOVACION BAÑOS PRIMARIA E INFANTIL															
I	DEMOLICIONES	9.403,72	9403,72													
II	HABILITACION BAÑOS	24.043,69														
III	INSTALACION RECEPTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO	10.962,66														
IV	SANITARIOS Y GRIFERIAS	12.786,37														
V	INSTALACION ELECTRICIDAD	3.560,33														
VII	REMEDIACION PISTA DEPORTIVA															
I	MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES	12.734,55														
II	BED SANEAMIENTO	14.928,58														
III	DAVIMENTOS	84.061,60														
VIII	SUSTITUCION CALDERA Y RADIADORES															
I	SUSTITUCION CALDERA	18.483,91	9241,96	9241,96												
II	RADIADORES	20.095,03	10047,52	10047,52												
IX	OBRAS ESPECIALES															
I	DESMONTAJE TECHO ACTUAL	8.971,46	8971,46													
II	RETIRADA DEPOSITO GASOIL	2.128,45														
X	CONTROL EFICIENCIA ENERGETICA	1.545,98														
XI	SEGURIDAD Y SALUD	45.281,32	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75	3018,75
XII	CONTROL DE CALIDAD	17.090,17	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34	1139,34
XIII	GESTION DE RESIDUOS	29.371,59	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11	1958,11
TOTAL PEM		1.625.057,86	62477,39367	90356,14	108171,96	62220,23	107717,35	76393,26467	135609,80	128161,80	101005,84	120119,12	98197,55	146796,26	147711,34	149014,76
TOTAL PEM PARCIALES MENSUALES																